

**Informacja dotycząca stanu realizacji
Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2011-2015 – raport na 2014 rok.**

Zgodnie z zapisami określonymi w załączniku nr 4 do Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2011-2015 Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju przedstawia stan realizacji rzeczowo – finansowej Programu.

W wyniku realizacji zadań ujętych w PBDK na lata 2011-2015, do dnia 31 marca br. oddanych do ruchu zostało **1 804,2 km** dróg krajowych, w tym w 2014 r. **331,7 km**.

W 2014 r. do ruchu oddane zostały następujące odcinki/ciągi dróg krajowych:

- Autostrada A1 Toruń – Stryków, odc. Włocławek Zachód – Kowal,
- Autostrada A1 Świerklany – Gorzyczki, odc. Świerklany – Mszana,
- Autostrada A4 Tarnów – Rzeszów, odc. Tarnów – Dębica Pustynia,
- Autostrada A6, węzeł Szczecin Dąbie,
- Droga ekspresowa S-3 Gorzów Wlkp. – Międzyrzecz,
- Droga ekspresowa S-5 Poznań – Wrocław, odc. Kaczkowo – Korzeńsko,
- Droga ekspresowa S-8 Walichnowy – A1 (Łódź),
- Droga ekspresowa S-5/S-11 zachodnia obwodnica Poznania etap IIb,
- Droga ekspresowa S-17 Kurów – Lublin – Piaski, odcinki: Bogucin – Dąbrowica, Dąbrowica – Lubartów i Lubartów – Witosza,
- Obwodnica Augustowa w ciągu dróg S-61 i dk 8,
- Droga ekspresowa S-69 Bielsko-Biała – Żywiec, odc. Bielsko-Biała – Buczkowice,
- Obwodnica Leżajska etap II.

W wyniku podejmowanych działań kierowcy mają obecnie do dyspozycji sieć dróg szybkiego ruchu składającą się z ponad 1550 km autostrad i 1470 km dróg ekspresowych.

Jednocześnie prowadzone są postępowania przetargowe na wybór wykonawców robót budowlanych dla zadań ujętych w załącznikach nr 5 i 6 do Programu, czyli tych których realizacja przewidywana jest z wykorzystaniem dofinansowania w ramach nowej perspektywy finansowej UE na lata 2014 – 2020.

Do chwili obecnej ogłoszono postępowania przetargowe na realizację 96 odcinków realizacyjnych, w ramach zadań w ramach nowej perspektywy finansowej UE 2014 – 2020 o łącznej długości 1 315,3 km.

W 2014 r. zawarte zostały umowy na budowę łącznie 487,4 km dróg krajowych, w tym 345 km nowych dróg krajowych oraz na dokończenie lub kontynuację 142,4 km dróg. Kontrakty na budowę nowych dróg obejmują 277,2 km dróg ekspresowych oraz 67,8 km obwodnic klasy GP w ciągu dróg krajowych.

Do chwili obecnej podpisano umowy na budowę 38 odcinków realizacyjnych o łącznej długości 472,5 km nowych dróg, których realizacja przewidywana jest z wykorzystaniem środków dostępnych w ramach perspektywy finansowej UE 2014 – 2020, z czego w 2014 r. na 345 km nowych dróg zaś w 2015 r. na 127,5 km dróg.

Mając na uwadze terminy rozliczenia finansowego Krajowego Funduszu Drogowego za rok ubiegły, resort infrastruktury i rozwoju przedstawia:

- realizację rzeczową – stan na 31 marca 2015 r.
- realizację finansową – Krajowy Fundusz Drogowy oraz budżet państwa – stan na 31 grudnia 2014 r.

Stan realizacji zadań ujętych w załączniku nr 1, 1a, 5 i 6 do Programu:

| Lp. | Nazwa zadania | Długość (km) | Stan realizacji | Uwagi |
|-----|--|--------------|--|--|
| 1 | Budowa autostrady A-1 Toruń - Stryków | 144,0 | roboty wykończeniowe / 7 odcinków oddanych | 22.04.2014 – umowa na dokończenie odcinka Sójki – Kotliska. Ciąg główny na tym odcinku udostępniony do użytkowania. |
| 2 | Budowa autostrady A-1 Stryków - Tuszyn | 40,1 | w budowie | 14-01-2014 r. GDDKiA rozwiązała umowę z winy wykonawcy 06-02-2014 r. - ogłoszono przetarg na dokończenie realizacji zadania 30.09.2014, 03.10.2014 i 06.10.2014 podpisano umowy z wykonawcami odcinków realizacyjnych |
| 3 | Budowa autostrady A-1 Pyrzowice - Maciejów - Sośnica | 44,1 | oddana do ruchu | 01-06-2012 r. - oddano do ruchu odc. Pyrzowice - Piekary Śląskie długości 16,1 km oraz odc. Piekary Śląskie - Zabrze długości 12 km 16-10-2012 r. – oddany został do ruchu węzeł Bytom realizowany w ramach zadania budowy autostrady A1 Piekary Śląskie – Maciejów |
| 4 | Budowa autostrady A-1 Sośnica - Gorzyczki | 32,4 | oddana do ruchu | 21-03-2014 r. - zakończony został program naprawczy obiektów MA532 i MD532.1 23-05-2014 r. – oddano do ruchu odc. Świerklany - Mszana |
| 5 | Budowa obwodnicy Mińska Maz. w ciągu autostrady A-2 na odc. węzeł Lubelska - Siedlce | 20,9 | oddana do ruchu | 30-08-2012 r. - oddano do ruchu |
| 6 | Dostosowanie autostrady A-2 Konin - Stryków do standardów autostrady płatnej i poboru opłat | | zakończona realizacja | |
| 7 | Dostosowanie autostrady A-4 Wrocław - Katowice na odc. Wrocław - Sośnica do standardów autostrady płatnej i poboru opłat | | zakończona realizacja | |
| 8 | Budowa autostrady A-2 Stryków - Konotopa | 91,0 | oddana do ruchu | 23-05-2012 r. - oddano do ruchu odc. E 27-05-2012 r. – oddano do ruchu odc. D 03-06-2012 r. - oddano do ruchu odc. A oraz część odcinka B 07-06-2012 r.- oddano do ruchu odc. C oraz pozostałą część odcinka B |

| | | | | |
|----|---|------|--|--|
| 9 | Dostosowanie autostrady A-2 Stryków - Konotopa do standardów autostrady płatnej i poboru opłat | | Prace przygotowawcze (przed ogłoszeniem przetargu) | 13-06-2012 r. ogłoszony został przetarg na zaprojektowanie i wykonanie dostosowania do odpłatności 26-07-2012 r. - unieważniono postępowanie przetargowe na podstawie art. 93 ust.1 pkt 4) Pzp - cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zadania |
| 10 | Budowa autostrady A-4 Wielicka - Szarów wraz z drogą S-7 Bieżanów - Christo Botewa - Igołomska | 2,7 | oddana do ruchu | 11-11-2010 r. - oddano do ruchu |
| 11 | Budowa autostrady A - 4 Kraków - Tarnów węz. Szarów - węz. Krzyż | 56,8 | oddana do ruchu | droga do ruchu oddawana była etapami 05-10-2013 r. - dopuszczono odcinek do ruchu pojazdów ciężarowych (powyżej 12 ton), czym zakończyła się ostatecznie realizacja |
| 12 | Budowa autostrady A - 4 Tarnów - Rzeszów węzeł "Krzyż" - węzeł "Rzeszów Wschód" wraz z odc. drogi ekspresowej S-19 w. Rzeszów Zachód - w. Świlcza | 83,4 | oddana do ruchu | 30-10-2014 r. oddano do ruchu odc. Tarnów – Dębica Pustynia |
| 13 | Budowa autostrady A-4 Rzeszów-Korczowa | 88,2 | 1 odcinek w budowie/2 odcinki oddane do ruchu | 27-05-2013 – oddano do ruchu odc. A4 Jarosław Wschód – w. Przemyśl (Radymno), 20-12-2013 r. – oddano do ruchu odc. A4 Jarosław Zachód – Jarosław Wschód, 23-12-2013 r. – oddano do ruchu odc. A4 Radymno – Korczowa, 14-01-2014 r. zamawiający odstąpił od umowy na odc. Rzeszów - Jarosław z winy wykonawcy. 14-02-2014 r. - ogłoszono przetarg na dokończenie odc. Rzeszów – Jarosław 16-09-2014 r.- podpisana została umowa na dokończenie realizacji odc. Rzeszów – Jarosław. |
| 14 | Budowa węzła "Tczewska" wraz z przebudową autostrady A6 na odcinku od Kijewa do węzła "Rzęśnia" | 3,0 | oddana do ruchu | 01-07-2013 r. podpisano umowę na budowę węzła Tczewska 27-06-2014 r. - oddano do ruchu w. Tczewska (Szczecin Dąbie) |
| 15 | Budowa obwodnicy Wrocławia A-8 | 35,5 | oddana do ruchu | 31-08-2011 r. - oddano do ruchu |
| 16 | Budowa północno-wschodniej obwodnicy Bielska-Białej w ciągu S-1 Bielsko-Biała - Żywiec | 11,9 | oddana do ruchu | 28-10-2011 r. - oddano do ruchu |

| | | | | |
|----|---|------|-----------------|--|
| 17 | Budowa drogi ekspresowej S-2 w Warszawie, odc. w. "Konotopa" - w. "Puławska" wraz z odc. w. "Lotnisko"- Marynarska (S79) | 20,1 | oddana do ruchu | 14-06-2013 r. – otwarty dla ruchu odcinek trasy N-S pomiędzy węzłami MPL Okęcie i Marynarska, długości 2 km 31-07-2013 r. - oddano do ruchu odc. w. Konotopa - w Al. Krakowska długości 6 km 06-09-2013 r. - oddano do ruchu odc. Al. Krakowska - w. Marynarska 18-09-2013 r. - oddano do ruchu odc. w. Puławska - w. Lotnisko |
| 18 | Budowa drogi S-3 Szczecin - Gorzów Wlkp. | 81,6 | oddana do ruchu | 26-05-2010 r. - oddano do ruchu odc. Szczecin - w. Pyrzyce 22-10-2010 r. - oddano do ruchu odc. Pyrzyce - Myślibórz 21-12-2010 r. - oddano do ruchu odc. Myślibórz - Gorzów Wlkp. |
| 19 | Budowa drogi S-3 Gorzów Wielkopolski - Nowa Sól Gorzów Wlkp. (dk nr 3, w. Gorzów Południe) z węzłem - w. Sulechów (w. Kruszyna) | 80,6 | oddana do ruchu | 15-05-2014 r. oddano do ruchu odc. Gorzów Wlkp. – Międzyrzecz odc. 1/3 i 2. |
| 20 | Budowa drogi S-5 Gniezno - Poznań (węzeł "Kleszczewo") | 35,0 | oddana do ruchu | 04-06-2012 r. oddano do ruchu |
| 21 | Budowa drogi S-5 Kaczkowo-Korzeńsko Leszno (w. Kaczkowo) z węzłem - w. Korzeńsko z węzłem (koniec obw. m. Rawicz) | 29,3 | oddana do ruchu | 21-02-2014 r. - podpisano umowę na dokończenie realizacji zadania 15-09-2014 r. – oddano do ruchu |
| 22 | Budowa drogi S-7 Gdańsk (A-1) - Elbląg (S-22) Gdańsk (S6, w. Południowy) - Koszwały (dk nr 7, w. Koszwały) Obwodnica Południowa Gdańska | 17,9 | oddana do ruchu | 09-06-2012 r. oddana do ruchu |
| 23 | Budowa drogi S-7 Elbląg (S-22) - Olsztynek (S-51) Elbląg (w. Kazimierzowo) - Pasłęk (w. Raczki z węzłem) - Miłomłyn | 50,2 | oddana do ruchu | 28-07-2011 r. - oddano do ruchu odc. Elbląg - Pasłęk 22-08-2012 r. - oddano do ruchu odc. Pasłęk - Miłomłyn |
| 24 | Budowa drogi S-7 Olsztynek (S-51) - Płońsk (S-10) Olsztynek (S51) - Nidzica | 31,3 | oddana do ruchu | 08-11-2012 r. oddano do ruchu |
| 25 | Budowa drogi S-7 Radom (Jedlińsk) - Jędrzejów odc. Skarżysko Kamienna (dk.42) - Występa + odc. Kielce (dk nr 73, w. Wiśniówka) - Chęciny (w. Chęciny) | 39,4 | oddana do ruchu | 27-04-2011 r. oddano do ruchu odc. Skarżysko Kamienna - Występa (16,7 km) 10-07-2013 r. – wprowadzono zmianę organizacji ruchu na zadaniu budowy drogi ekspresowej S-7 Kielce – Chęciny (obwodnica Kielc) polegającą na udostępnieniu kierowcom obydwu jezdni głównych trasy oraz wszystkich trzech węzłów 29-08-2013 r. - oddano do ruchu obwodnicę Kielc w ciągu S-7 w pełnym zakresie (stała organizacja ruchu) |

| | | | | |
|----|---|-------|---|---|
| 26 | Przebudowa drogi S-8 Wyszaków - Białystok odc. Jeżewo- w. Choroszcz - Białystok + obw. m. Zambrów i m. Wiśniewo | 35,6 | oddana do ruchu | 10-09-2012 r. oddano do ruchu S-8 Jeżewo - Choroszcz (Białystok) (24,5 km) 02-10-2012 r. oddano do ruchu obw. Zambrowa i Wiśniewa (11,1 km) |
| 27 | Przebudowa drogi S-8 Piotrków Trybunalski - Warszawa w. Piotrków - w. Radziejowice z węzłem | 97,1 | oddana do ruchu | 17-10-2012 r. – udostępnione zostały do ruchu obie jezdnie na drodze S-8 Rawa Mazowiecka – gr. województwa (22,8 km) 22-10-2012 r. – rozpoczęło się sukcesywne demontowanie tymczasowego oznakowania na odcinku S-8 Piotrków Trybunalski – Rawa Mazowiecka (61,2 km). Tym samym udostępniony został ruch po obu jezdniach przedmiotowej drogi |
| 28 | Budowa drogi ekspresowej S-8 na odcinku Salomea - Wolica wraz z powiązaniem z dk.nr 7 odc. S-8 Paszków - Opacz - Łopuszańska (odc. miejski) - ETAP I / CZĘŚĆ II | 2,0 | oddana do ruchu | 23-12-2013 r. - oddano do ruchu |
| 29 | Przebudowa drogi S-8 odc. Powązkowska-Marki (ul. Piłsudskiego) w. Modlińska - w. Piłsudskiego (Marki) | 7,1 | oddana do ruchu | 06-06-2012 r. - oddano do ruchu |
| 30 | Budowa drogi S-8 Konotopa - ul. Powązkowska w Warszawie | 12,6 | oddana do ruchu | 19-01-2011 r. - oddano do ruchu |
| 31 | Budowa drogi S-8 Wrocław - Psie Pole - Syców | 47,2 | oddana do ruchu | 06-10-2012 r. - oddano do ruchu odc. Wrocław - Oleśnica (22,1 km) 30-11-2012 r. - oddano do ruchu odcinek Oleśnica - Syców długości (25,1 km) |
| 32 | Budowa drogi ekspresowej S8 Syców - Kępno - Wieruszów - Walichnowy | 45,0 | oddana do ruchu | 21-12-2013 r. - oddano do ruchu |
| 33 | Budowa drogi ekspresowej S8 na odc. w. Walichnowy- Łódź węzeł Walichnowy z węzłem - A-1 (w. Łódź) | 104,1 | 8 odcinków oddanych do ruchu/1 odcinek zakończony | 21.12.2013 r. – oddano do ruchu odc. 1 (w. Walichnowy) 11-04-2014 r. – oddano odc. 7 i 8 (Dobroń – Róża i Róża – Rzgów), 08-08-2014 r. – oddano do ruchu odc. 6 Róża – Łask, 29-10-2014 r. oddano do ruchu odc. 2, 3 i 4 (Walichnowy – Złoczew – Sieradz. 28-11-2014 r. – oddano do ruchu odc. 5 Sieradz – Łask Na węźle Łódź Południe (dawniej Wrocław) zakończone zostały roboty budowlane, oddanie do ruchu możliwe będzie po oddaniu do ruchu A1 Stryków – Tuszyń. |

| | | | | |
|----|--|------|-------------------------------------|---|
| 34 | Przebudowa drogi krajowej 12/74 do parametrów drogi ekspresowej Piotrków Trybunalski - Sulejów - Opatów na odcinku Kielce (dk nr 73) - Cedzyna - wylot wschodni z Kielc | 6,8 | oddana do ruchu | 17-12-2011 r. - oddano do ruchu |
| 35 | Budowa drogi S-17 Kurów - Lublin -Piaski | 66,8 | oddana do ruchu | 24-09-2014 r. – oddano do ruchu odc. Bogucin – Dąbrowica, 15-10-2014 r. – oddano do ruchu odc. Lubartów – Witosza, 31-0-2014 r. – oddano do ruchu odc. Dąbrowica - Lubartów |
| 36 | Budowa drogi S-19 Międzyrzec Podlaski - Lubartów obwodnica m. Kock i Woli Skromowskiej | 7,9 | oddana do ruchu | 21-12-2011 r. - oddano do ruchu |
| 37 | Budowa drogi S-19 Stobierna - Rzeszów Stobierna - w. Rzeszów Wschód (A4) | 7,5 | oddana do ruchu | 10-09-2012 r. - oddano do ruchu |
| 38 | Budowa drogi ekspresowej S-69 Bielsko-Biała - Żywiec, odc. węzeł Mikuszowice (Żywiecka / Bystrzańska) - Żywiec odc. Bielsko-Biała (w. Mikuszowice (Żywiecka /Bystrzańska) - Żywiec | 15,6 | w budowie/1 odcinek oddany do ruchu | 2-01-2014 r. wypowiedziana została umowa i ogłoszony przetarg na dokończenie realizacji, 02-07-2014 r. – podpisana została umowa na dokończenie realizacji, 06-11-2014 r. – oddano do ruchu odc. Bielsko-Biała - Buczkowice |
| 39 | Budowa obwodnicy Augustowa łącznie z przebudową ul. Kardynała Wyszyńskiego na DK 8 | 38,7 | oddana do ruchu | 06-11-2014 r. – oddano do ruchu |
| 40 | Budowa zachodniej obwodnicy Poznania w ciągu S11, odc. ptn. Złotkowo-A2 (węzeł Głuchowo) - etap I i IIa | 22,0 | oddana do ruchu | 03-06-2012 r. - oddano do ruchu etap I długości 14 km 30-10-2012 r. - oddano do ruchu odc. Poznań Północ - Poznań Rokietnica |
| 41 | Budowa obwodnicy Wasilkowa na drodze Nr 19 | 5,0 | oddana do ruchu | 14.02.2011 r. oddano do ruchu |
| 42 | Budowa obwodnicy Jarosławia na drodze Nr 4 | 11,3 | oddana do ruchu | 18-12-2012 r. oddano do ruchu |
| 43 | Budowa obwodnicy Nowego Miasta Lubawskiego w ciągu dk Nr 15 | 18,0 | prace przygotowawcze | Zadanie planowane do realizacji w ramach perspektywy UE 2014 - 2020 |
| 44 | Budowa obwodnicy Ełku na drodze Nr 16 i 65 | 4,8 | oddana do ruchu | 23-07-2012 r. - oddano do ruchu |
| 45 | Budowa zachodniej obwodnicy Mrągowa na drodze Nr 59 | 6,5 | oddana do ruchu | 17-06-2011 r. - oddano do ruchu |
| 46 | Budowa obwodnicy Szczuczyna na drodze Nr 61 | 8,0 | w budowie | 11-08-2014 r. – podpisana umowa na dokończenie realizacji |

| | | | | |
|----|---|------|-----------------|--|
| 47 | Budowa obwodnicy Bargłowa Kościelnego na drodze Nr 61 | 12,1 | w budowie | 20-03-2013 r. - rozpoczęcie budowy. |
| 48 | Budowa obwodnicy Stawisk na drodze Nr 61 | 6,5 | oddana do ruchu | 19-12-2013 r. - oddano do ruchu |
| 49 | Budowa obwodnicy Olecka na drodze Nr 65 | 7,6 | oddana do ruchu | 21-02-2013 r. – oddano do ruchu. |
| 50 | Budowa obwodnicy Frampola na drodze Nr 74 | 4,3 | oddana do ruchu | 10-12-2012 r. oddano do ruchu |
| 51 | Budowa obwodnicy Hrubieszowa na DK 74 | 9,2 | w budowie | 02-12-2014 r. odstąpienie od umowy z winy wykonawcy, 16-01-2015 r. – ogłoszono przetarg na dokończenie realizacji zadania |
| 52 | Budowa północnej obwodnicy Jędrzejowa na drodze Nr 78 | 7,9 | oddana do ruchu | 14-12-2012 r. – oddano do ruchu |
| 53 | Budowa obwodnicy Troszyna, Parłówko i Ostromice na dr. S-3 | 6,1 | oddana do ruchu | 13-07-2011 r. - oddano do ruchu |
| 54 | Budowa obwodnicy Nowogardu na dr. S-6 | 9,4 | oddana do ruchu | 22-12-2011 r. - oddano do ruchu |
| 55 | Budowa obwodnicy Ostrowa Wielkopolskiego w ciągu dr kr nr S-11 (2 etapy) etap I | 0,0 | oddana do ruchu | 26-11-2009 r. - oddano do ruchu |
| 56 | Zachodnia obwodnica Łodzi w ciągu dr. eksp. S-14 wraz z obwodnicą Pabianic - obwodnica Pabianic | 15,2 | oddana do ruchu | 13-07-2012 r. oddano do ruchu |
| 57 | Budowa obwodnicy Miękowa na dr S-3 | 4,8 | oddana do ruchu | 16-12-2011 r. - oddano do ruchu |
| 58 | Budowa obwodnicy Łęknicy na dr. nr 12 | 3,7 | oddana do ruchu | 23-12-2011 r. - oddano do ruchu |
| 59 | Budowa obwodnicy Opoczna na dr. nr 12 | 7,9 | oddana do ruchu | 05-01-2012 r. - oddano do ruchu |
| 60 | ETAP I - Budowa obwodnicy Tyńca Małego w ciągu dk nr 35 | 5,0 | oddana do ruchu | 21-07-2011 r. - oddano do ruchu |
| 61 | Budowa obwodnicy Kędzierzyna -Kozła na dr. nr 40 (etap I) | 5,0 | oddana do ruchu | 05-08-2010 r. - oddano do ruchu |
| 62 | Budowa obwodnicy Żyrardowa dk.nr 50 | 15,1 | oddana do ruchu | 27-11-2012 r. - oddano do ruchu |
| 63 | Budowa obwodnicy Serocka na dr. Nr 61 | 7,0 | oddana do ruchu | 28-10-2011 r. - oddano do ruchu |
| 64 | Budowa obwodnicy m. Leżajsk w ciągu dk 77 | 7,7 | oddana do ruchu | 25-09-2013 r. – oddano do ruchu I etap obwodnicy długości 4,1 km 31-10-2014 r. – oddano do ruchu etap II dł. 3,6 km |
| 65 | Budowa obwodnicy Siewierza na drodze Nr 78 | 7,0 | oddana do ruchu | 18-11-2010 r. - oddano do ruchu |

| | | | | |
|----|--|------|-----------------|---|
| 66 | Budowa obwodnicy Krakowa na odc. węzeł "Radzikowskiego" - węzeł "Modlnica" na drodze nr 94 | 4,6 | oddana do ruchu | 08-06-2011 r. - oddano do ruchu |
| 67 | Przebudowa drogi Nr 4 Machowa - Łańcut | 54,9 | oddana do ruchu | 22-04-2011 r. - oddano do ruchu |
| 68 | Rozbudowa węzła OT (DK S6) z ul. Kartuską (DK 7) w Gdańsku - węzeł Karczemki | 0,8 | oddana do ruchu | 15-05-2012 r. - oddano do ruchu |
| 69 | Przebudowa drogi Nr 8 Białystok - Katryńka – Przewalanka, odc. Białystok - Katryńka | 0,0 | oddana do ruchu | 22-12-2009 r. - oddano do ruchu |
| 70 | Przebudowa drogi nr 16, odcinek Olsztyn - Augustów (z wyłączeniem obwodnicy Elku), odc. Barczewo - Borki Wielkie | 26,6 | oddana do ruchu | 03-12-2013 r. - udostępniono do użytkowania ciąg główny odc. Biskupiec - Borki Wielkie 04-08-2014 r. – oddano do ruchu odc. Biskupiec – Borki Wielkie w pełnym zakresie. |
| 71 | Budowa wiaduktu w Legionowie na drodze Nr 61 | 2,3 | oddana do ruchu | 25-11-2011 r. - oddano do ruchu |
| 72 | Budowa drugiego mostu przez Wisłę w ciągu drogi Nr 77 wraz z ul. Lwowską bis w Sandomierzu etap I - budowa drugiego mostu przez rz. Wisłę w Sandomierzu | 0,9 | oddana do ruchu | 17-06-2011 r. - oddano do ruchu |
| 73 | Rozbudowa i wzmocnienie dk 1 na odc. Toruń - Włocławek etap I | 12,5 | oddana do ruchu | 14-04-2011 r. - oddano do ruchu |
| 74 | Przebudowa dk 2 na odc. Zakręt - Siedlce | 78,3 | oddana do ruchu | 27-09-2011 r. - oddano do ruchu |
| 75 | Wzmocnienie dk 10 na odc. gr. woj. kujawsko-pomorskiego - Sierpc | 22,9 | oddana do ruchu | 31-07-2010 r. - oddano do ruchu |
| 76 | Wzmocnienie dk 12 na odc. Łask - Wadlew | 10,6 | oddana do ruchu | 26-09-2011 r. - oddano do ruchu |
| 77 | Budowa mostu przez rzekę Wisłę koło Kwidzyna wraz z dojazdami w ciągu dk nr 90 | 11,9 | oddana do ruchu | 26-07-2013 - oddano do ruchu |
| 78 | Wzmocnienie dk 94 na odc. Mazurowice - Wrocław | 22,4 | oddana do ruchu | 17-07-2011 r. - oddano do ruchu |

**Stan realizacji zadań ujętych w załączniku nr 1a,
których realizacja mogła rozpocząć się pod warunkiem zapewnienia finansowania:**

| Lp. | Nazwa | dług. (km) | stan realizacji zadania |
|-----|-------|------------|-------------------------|
|-----|-------|------------|-------------------------|

| | | | |
|----|---|-------|---|
| 1 | Budowa autostrady A-4 Wielicka - Szarów wraz z drogą S-7 Bieżanów - Christo Botewa-Igołomska odc. Kraków (w. Igołomska , dk.nr 79) - Kraków w. Christo Botewa (Rybitwy) | 4,4 | przeniesione do zał. nr 5 |
| 2 | Budowa autostrady A-18 Olszyna - Golnice (przebudowa jezdni południowej) | 70,9 | w przygotowaniu |
| 3 | Budowa drogi S-3 Gorzów Wielkopolski - Nowa Sól na odcinku Sulechów (w. Kruszyna) - Nowa Sól, II jezdnia obwodnicy Gorzowa Wielkopolskiego oraz II jezdnia obwodnicy Międzyrzecza | 62,0 | przeniesione do zał. nr 5 |
| 4 | Budowa drogi S-5 Żnin - Gniezno, odc. Mielno (węzeł Mielno) z węzłem - Gniezno (dk 5, węzeł Łubowo) | 18,3 | przeniesione do zał. nr 5 |
| 5 | Budowa drogi S-5 Poznań - Wrocław, odc. Poznań (A-2 węzeł "Głuchowo") - w. Kaczkowo | 79,3 | przeniesione do zał. nr 5 |
| 6 | Budowa drogi S-6 odc. Słupsk - Lębork | 40,0 | w przygotowaniu |
| 7 | Budowa drogi S-6 Trasa Kaszubska odc. Lębork - Obwodnica Trójmiasta | 69,0 | w przygotowaniu |
| 8 | Budowa drogi S-7 Gdańsk (A-1) - Elbląg (S-22) odc. Koszwały (dk nr 7, w. Koszwały) - Elbląg (z węzłem Kazimierzowo) | 41,5 | przeniesione do zał. nr 5 |
| 9 | Budowa drogi S-7 Elbląg (S-22) - Olsztynek (S-51), odc. Miłomłyn (S7) - Olsztynek (S51) | 53,0 | przeniesione do zał. nr 5 |
| 10 | Budowa drogi S-7 Olsztynek (S-51) - Płońsk (S-10), odc. Nidzica - Płońsk (S10 w. Siedlin) | 93,5 | przeniesione do zał. nr 5 |
| 11 | Budowa drogi S-7 Radom (Jedlińsk) - Jędrzejów, odc. Radom (Jedlińsk) - Skarżysko Kamienna i odc. w. Chęciny - Jędrzejów (pocz. obwodnicy) | 75,2 | przeniesione do zał. nr 5 |
| 12 | Budowa drogi S-7 Jędrzejów - gr. woj. świętokrzyskiego, odc. Jędrzejów (dk. 78, w. Piaski) - gr. woj. świętokrzyskiego | 20,0 | przeniesione do zał. nr 5 |
| 13 | Budowa drogi ekspresowej S-8 na odcinku Salomea - Wolica wraz z powiązaniem z dk.Nr 7 z wyłączeniem odcinka miejskiego | 13,8 | 22-02-2013 r. - uzyskana została decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji (ZRID) 12-04-2013 r. – podpisano umowę z wykonawcą. W 2014 trwały prace budowlane. |
| 14 | Budowa drogi S-8 na odcinku od ul. Piłsudskiego w Markach (węzeł „Marki”) do węzła „Drewnica” wraz z węzłem. | 2,2 | 29-03-2013 r. ogłoszono przetarg w systemie „Projektuj i Buduj” 28-11-2014 r. – podpisana umowa z wykonawcą |
| 15 | Budowa drogi S-8 Radzymin – Marki stanowiąca obwodnicę Marek | 13,9 | 29-03-2013 r. ogłoszono przetarg w systemie „Projektuj i Buduj” 28-11-2014 r. – podpisana umowa z wykonawcą |
| 16 | Przebudowa drogi S-8 Wyszków - Białystok, (bez odcinków: Jeżewo-w. Choroszcz-Białystok i obw. m. Zambrów i m. Wiśniewo) | 83,0 | przeniesione do zał. nr 5 |
| 17 | Przebudowa drogi S-8 Piotrków Trybunalski - Warszawa odc. Radziejowice (dk nr 50) bez węzła - Warszawa - w. Paszków | 21,40 | przeniesione do zał. nr 5 |
| 18 | Przebudowa drogi S-8 odc. Powązkowska-Marki (ul. Piłsudskiego) odc. w. Powązkowska - w. Modlińska | 4,6 | 18-07-2013 r. - podpisano umowę z wykonawcą 16-10-2013 r. rozpoczęły się prace przygotowawcze na placu budowy 8-11-2013 r. - rozpoczęły się |

| | | | |
|----|--|-------|---|
| | | | prace zasadnicze na trasie głównej W 2014 r. prowadzone były roboty budowlane. |
| 19 | Budowa obwodnicy Wąchocka na drodze nr 42 | 12,0 | w przygotowaniu |
| 20 | Włączenie południowej obwodnicy Augustowa do sieci drogowej wraz z rekultywacją odcinka północnego | 0,0 | w przygotowaniu |
| 21 | Budowa zachodniej obwodnicy Poznania w ciągu S11, odc. ptn. Złotkowo-A2 (węzeł Głuchowo) etap II b | 5,3 | 12-04-2013 r. - podpisano umowę z wykonawcą 19-12-2014 r. – oddano do ruchu |
| 22 | Budowa obwodnicy Wałbrzycha w ciągu drogi krajowej nr 35 | 6,0 | Z dniem 01-01-2013 r. Wałbrzych uzyskał status miasta na prawach powiatu. W związku z powyższym znaczna część zadania, leżąca w granicach administracyjnych miasta, należy do kompetencji Prezydenta miasta jako zarządcy drogi |
| 23 | Budowa obwodnicy Troszyna, Parłówko i Ostromice na dr. S-3 odc. Budowa drogi S-3 Wolin - Troszyn | 6,40 | w przygotowaniu |
| 24 | Budowa obwodnicy Ostrowa Wielkopolskiego w ciągu dr kr nr S-11 (2 etapy) II etap | 13,8 | przeniesione do zał. nr 6 |
| 25 | Zachodnia obwodnica Łodzi w ciągu dr. eksp. S-14 wraz z obwodnicą Pabianic A2 (węzeł Emilia) - DK nr 14 | 27,20 | w przygotowaniu |
| 26 | ETAP II - Budowa łącznika drogi krajowej nr 35 z autostradą A-4 węzeł Strzeganowice | 3,1 | w przygotowaniu |
| 27 | Budowa obwodnicy Kędzierzyna Koźła na dr. nr 40 (2 etapy) etap II | 14,1 | w przygotowaniu |
| 28 | Przebudowa drogi Nr 8 Białystok - Katryńka - Przewalanka odc. Katryńka - Przewalanka | 11,9 | w przygotowaniu |
| 29 | Budowa wiaduktu w Legionowie na drodze Nr 61 odcinek III - od wiaduktu do rejonu skrzyżowania z ul. Wolską | 1,60 | w przygotowaniu |
| 30 | Budowa drugiego mostu przez Wisłę w ciągu drogi Nr 77 wraz z ul. Lwowską bis w Sandomierzu etap II - budowa ul. Lwowskiej-bis w ciągu dk-77 wraz ze wzmocnieniem istniejącego. mostu przez Wisłę | 3,1 | Proces przygotowawczy zakończony |
| 31 | Udział w budowie mostu w Piwnicznej na rzece Poprad na drodze Nr 87 wraz z dojazdami | 3,1 | w budowie |
| 32 | Rozbudowa i wzmocnienie dk 1 na odc. Toruń - Włocławek etap II | 22,3 | w przygotowaniu |
| 33 | Budowa drogi S-1 Pyrzowice -Podwarpie (III etap z wyłączeniem odcinka I w. „Pyrzowice” – w. „Lotnisko”) | 9,6 | Proces przygotowawczy zakończony |
| 34 | Budowa drogi wspomagającej drogę ekspresową S-3 na odc. Święta-Lubczyna | 2,20 | w przygotowaniu |
| 35 | Budowa obwodnicy Bełchatowa na dr. Nr 8 | 10,90 | przeniesione do zał. nr 6 |

| | | | |
|----|---|----------------|--|
| 36 | Budowa obwodnicy m. Wieluń na dr. Nr 8 | 13,20 | przeniesione do zał. nr 6 |
| 37 | Budowa obwodnicy Bąkowa na dr. Nr 11 | 3,8 | Proces przygotowawczy zakończony |
| 38 | Budowa obwodnicy Koźmina Wielkopolskiego w ciągu dk 15 | 5,90 | w przygotowaniu |
| 39 | Budowa obwodnicy Brodnicy dr.nr 15 | 1,70 | przeniesione do zał. nr 6 |
| 40 | Budowa obwodnicy m. Myślibórz w ciągu dr. kr. nr 26 | 3,40 | Proces przygotowawczy zakończony |
| 41 | Obwodnica m. Kargowa na dr. nr 32 | 7,50 | Proces przygotowawczy zakończony |
| 42 | Budowa obwodnicy Skawiny na dr. Nr 44 | 4,5 | odc. II i III - zakończono proces przygotowawczy odc. IV i V - w przygotowaniu |
| 43 | Budowa obwodnicy m. Myślina na dr. Nr 46 | 3,1 | Proces przygotowawczy zakończony |
| 44 | Budowa Obwodnicy Olsztyna na dr. Nr 16 | 27,0 | przeniesione do zał. nr 5 i 6 |
| 45 | Przebudowa dk 2 na odc. Kościelec - Koło - Kłodawa | 35,0 | w przygotowaniu |
| 46 | Przebudowa drogi krajowej nr 8 Białystok-Augustów na odc. Przewalanka - Augustów, łącznie z obwodnicami: Suchowoli wraz z zespołem wsi, Sztabina i Białobrzeg | 61,3 | w przygotowaniu |
| 47 | Rozbudowa drogi krajowej nr 50 na odc. Płońsk - Wyszogród | 2,0 | w przygotowaniu |
| 48 | Rozbudowa drogi krajowej nr 62 przejście przez Wyszków | 1,2 | w przygotowaniu |
| 49 | Wzmocnienie dk 15 na odc. Gniezno - Września | 12,8 | w przygotowaniu |
| 50 | Wzmocnienie dk. 10 na odc. Dobrzejewice - Blinno (II Etap) | 36,4 | w przygotowaniu |
| | Razem | 1 137,3 | |

**Stan realizacji zadań ujętych w załączniku nr 5
przyjętym uchwałą nr 93/2013 Rady Ministrów z dnia 4 czerwca 2013 r.,
zmienionym uchwałą nr 222/2013 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r.,
zmienionym uchwałą nr 26/2014 Rady Ministrów z dnia 4 marca 2014 r. oraz uchwałą nr
158/2014 Rady Ministrów z dnia 5 sierpnia 2014 r.
– lista inwestycji realizowanych w nowej perspektywie finansowej UE 2014-2020, dla których
postępowania przetargowe na wybór wykonawców robót są uruchamiane od 2013 r.:**

| Lp. | Nazwa zadania | Długość [km] | Stan realizacji zadania |
|-----|---|--------------|---|
| 1. | A1 odc. Pyrzowice – koniec obwodnicy Częstochowy | 56,9 | 5.03.2014 r. ogłoszone zostały postępowania przetargowe dla: odc. F Rząsawa – Blachownia (system „Projektuj i Buduj”), odc. G Blachownia – Zawodzie (system „Projektuj i Buduj”), odc. H Zawodzie – Woźniki, odc. I Woźniki – Pyrzowice. |
| 2. | S2 odc. węzeł Puławska – węzeł Lubelska (bez węzła) | 18,5 | 18.12.2013 r. ogłoszono postępowania przetargowe dla: odc. A - Puławska – Przyczółkowa z budową tunelu pod Ursynowem, odc. B - Przyczółkowa – Wał Miedzeszyński wraz z mostem przez Wisłę, odc. C - Wał Miedzeszyński – Lubelska z budową estakady nad Mazowieckim parkiem krajobrazowym. |
| 3. | S3 Sulechów – Legnica | 143,6 | 17.11.2014 r. – umowa z wykonawcą na budowę odc. II jezdni obwodnicy Międzyrzecza, 30.09.2014 r. – umowa na budowę odc. II jezdni obwodnicy Gorzowa Wlkp., 21.06.2013 r. – ogłoszono przetarg na wykonawcę odc. Sulechów – Nowa Sól odc. I, 21.06.2013 r. – ogłoszono przetarg na wykonawcę odc. Sulechów – Nowa Sól odc. II, 21.06.2013 r. – ogłoszono przetarg na wykonawcę odc. Sulechów – Nowa Sól odc. III, 19.12.2014 r. – umowa na budowę odc. Nowa Sól – Gaworzyce, 19.12.2014 r. – umowa na budowę odc. Gaworzyce – Kaźmierzów, 22.12.2014 r. – umowa na budowę odc. Gaworzyce – Lubin Płn., 26.01.2015 r. – umowa na budowę odc. Lubin Płn. – Lubin Płd., 27.02.2015 r. – umowa na budowę odc. Lubin Płd. – Legnica. |
| 4. | S3 Legnica – Bolków | 35,8 | 14-08-2014 r. – ogłoszono przetarg na wybór wykonawcy |
| 5. | S5 Wrocław - Bydgoszcz, odc. Białe Błota – Gniezno, Poznań – Kaczkowo, Korzeńsko – Wrocław | 199,6 | 03.12.2014 r. – umowa na budowę odc. Gniezno – Mielno. 23-09-2014 i 01-10-2014 – ogłoszono przetargi na wykonawcę odc. Białe Błota - gr. woj. (w podziale na 3 odcinki realizacyjne), (w podziale na 4 odcinki realizacyjne) 30.10.2013 r. – ogłoszono przetarg na wykonawcę odc. Poznań – Wronczyn. 19-03-2015 r. – ogłoszono przetarg na wykonawcę (w podziale na 2 odcinki realizacyjne), |

| | | | |
|-----|--|--------|--|
| | | | <p>23.10.2013 r. – ogłoszono przetarg na wykonawcę odc. Radomicko – Leszno Płd.</p> <p>23.10.2013 r. – ogłoszono przetarg na wykonawcę odc. Leszno Płd. – Kaczkowo. 21.07.2014 r. – umowa na budowę odc. Korzeńsko – Wrocław zadanie I.</p> <p>12.09.2014 r. – umowa na budowę odc. Korzeńsko – Wrocław zadanie II.</p> <p>10.09.2014 r. – umowa na budowę odc. Korzeńsko – Wrocław zadanie III.</p> |
| 6. | S5 Nowe Marzy – Bydgoszcz | 73,9 | 23-09-2014 i 01-10-2014 – ogłoszono przetargi na wykonawcę (w podziale na 4 odcinki realizacyjne) |
| 7. | S6 Szczecin – Koszalin wraz z obwodnicą Koszalina i Sianowa (S6/S11) | 139,6 | 14, 21 i 28 08.2014 r. – ogłoszono przetargi na budowę (w podziale na 7 odcinków realizacyjnych) |
| 8. | S7 Warszawa – Gdańsk, odc. koniec południowej obwodnicy Gdańska – początek obwodnicy Elbląga, Olsztynek – Miłomłyn, Nidzica – Płońsk | 1810,6 | <p>28.08.2014 r. – ogłoszono przetarg na budowę od. Koszwały – Kazimierzowo (w podziale na 2 odcinki realizacyjne),</p> <p>22.01.2015 r. – umowa na budowę odc. Nidzica Płn. – Nidzica Płd.</p> <p>22.01.2015 r. – umowa na budowę odc. Nidzica Płd. - Napierki</p> <p>05.11.2014 r. – umowa na budowę odc. Miłomłyn – Ostróda Płn.</p> <p>21.06.2013 r. – ogłoszono przetarg na wykonawcę odc. Ostróda Płn. – Ostróda Płd. wraz z obwodnicą Ostródy w ciągu dk 16.</p> <p>28.06.2013 r. – ogłoszono przetarg na wykonawcę odc. Ostróda Płd. – Rychnowo.</p> <p>28.06.2013 r. – ogłoszono przetarg na wykonawcę odc. Rychnowo – Olsztynek.</p> |
| 9. | S7 Warszawa – Rabka, odc. Radom – Skarżysko Kamienna wraz z obwodnicą Radomia, Chęciny – gr. woj. świętokrzyskiego, Igołomska – Christo Botewa, Lubień - Rabka | 116,8 | <p>16.10.2014 r. – umowa na budowę odc. Jędrzejów - gr. woj.</p> <p>22.07.2014 r. – umowa na budowę odc. Igołomska – Christo Botewa.</p> <p>30.08.2013 r. – ogłoszono przetarg na wykonawcę odc. obwodnica Radomia.</p> <p>27.09.2013 r. – ogłoszono przetarg na wykonawcę odc. Chęciny – Jędrzejów.</p> <p>20.12.2013 r. – ogłoszono przetarg na wykonawcę odc. gr. woj. – Skarżysko-Kamienna,</p> <p>19.12.2014 r. ogłoszono przetarg na budowę odc. Lubień – Rabka (w podziale na 3 odcinki realizacyjne).</p> |
| 10. | S8 Radziejowice – Białystok, odc. Radziejowice – Paszków, koniec obwodnicy Wyszkowa – Zambrów (bez obwodnicy Ostrowi Mazowieckiej), Wiśniewo – Jezewo | 104,6 | <p>07.08.2014 r. – umowa na budowę odc. Wiśniewo – Mężenin.</p> <p>22.12.2014 r. – umowa na budowę odc. Mężenin – Jezewo.</p> <p>28.01.2015 r. – umowa na budowę odc. gr. woj. – Zambrów.</p> <p>18.12.2013 r. - ogłoszono przetarg na wykonawcę odc. Radziejowice – Paszków</p> <p>31.12.2014 r. – ogłoszono przetarg na budowę odc. Wyszków – Ostrów Maz. (w podziale na 2 odcinki realizacyjne),</p> <p>30.01.2015 r. – ogłoszono przetarg na budowę odc. Ostrów Maz. – gr. województwa.</p> |
| 11. | S17 Warszawa – Lublin, odc. w. Zakręt – Kurów | 111,8 | <p>w przygotowaniu – odc. w. Zakręt – w. Lubelska</p> <p>27.09.2013 r. – ogłoszono przetarg na wykonawcę odc. gr. woj. – w. Skrudki.</p> <p>27.09.2013 r. – ogłoszono przetarg na wykonawcę odc. w. Skrudki – Kurów.</p> <p>11.12.2013 r. – ogłoszono przetarg na wykonawcę odc.</p> |

| | | | |
|-----|---|----------------|--|
| | | | <p>w. Lubelska – pocz. obw. Kołbieli. 11.12.2013 r. – ogłoszono przetarg na wykonawcę odc. obw. Kołbieli. 11.12.2013 r. – ogłoszono przetarg na wykonawcę odc. koniec obw. Kołbieli – Garwolin. 04.12.2013 r. – ogłoszono przetarg na wykonawcę odc. Garwolin – Gończyce. 04.12.2013 r. – ogłoszono przetarg na wykonawcę odc. Gończyce – gr. woj. 30.12.2014 r. – umowa na budowę odc. droga dojazdowa do mostu na Wiśle w Puławach.</p> |
| 12. | S19 Lublin – Rzeszów; odc. obwodnica Lublina – Stobierna, w. Świlcza – w. Rzeszów Południe | 157,5 | <p>w przygotowaniu – odc. obwodnica Lublina – Sokołów Młp. 05.06.2014 r. – umowa na budowę odc. Sokołów Młp. – Stobierna 9.04.2014 r. podpisana została umowa z wykonawcą odc. Świlcza – Rzeszów Płd.</p> |
| 13. | S51 Olsztyn – Olsztynek | 28 | <p>11.12.2013 – przetarg na odc. obwodnicy Olsztyna (14,7 km) 06.02.2015 r. – umowa na budowę odc. Olsztyn – Olsztynek dł. 13,3 km</p> |
| 14. | S61 obwodnic Augustowa – gr. państwa | 38,5 | <p>12.11.2014 r. – ogłoszono przetarg na obwodnicę Suwałk, Odcinek koniec obw. Suwałk – gr. państwa w przygotowaniu</p> |
| | RAZEM | 1 405,7 | |

**Stan realizacji zadań ujętych w załączniku nr 6
przyjętym uchwałą nr 189/2013 Rady Ministrów z dnia 1 października 2013 r. zmieniony uchwałą
nr 158/2014 Rady Ministrów z dnia 5 sierpnia 2014 r.
– lista zadań polegających na budowie obwodnic na drogach krajowych realizowanych w
perspektywie finansowej UE 2014-2020 dla których postępowania przetargowe na wybór
wykonawców robót rozpoczęły się w 2013 r.*):**

| Lp. | Nazwa | droga | długość (km) | Stan realizacji zadania |
|-----|--|---------|--------------|--|
| 1 | Budowa obwodnicy Brodnicy | 15 | 1,5 | 13.11.2014 r. – umowa na budowę |
| 2 | Budowa obwodnicy Inowrocławia | 15 | 18,1 | 05.11.2014 r. – umowa na budowę |
| 3 | Budowa obwodnicy Wielunia | 8 | 13,2 | 01.12.2014 r. – umowa na budowę |
| 4 | Budowa obwodnicy Bełchatowa | 8 | 10,9 | 31.12.2014 r. – umowa na budowę |
| 5 | Budowa obwodnicy Ostrowa Wielkopolskiego | S11 | 12,8 | 10.10.2014 r. – umowa na budowę |
| 6 | Budowa obwodnicy Jarocina | S11 | 13,1 | 18.11.2014 r. – umowa na budowę |
| 7 | Budowa obwodnicy Góry Kalwarii | 50 / 79 | 9,0 | 22-11-2013 r. - ogłoszono postępowanie przetargowe |
| 8 | Budowa obwodnicy Olsztyna | 16 | 10 | 11-12-2013 r. - ogłoszono postępowanie przetargowe |

| | | | | |
|----|------------------------------|---------|--------------|---|
| 9 | Budowa obwodnicy Kłodzka | 33 / 46 | 11,5 | 23.01.2015 r. – umowa na budowę |
| 10 | Budowa obwodnicy Nysy | 46 / 41 | 16,5 | 06.08.2014 r. – umowa na budowę |
| 11 | Budowa obwodnicy Kościerzyny | 20 | 7,6 | 10.09.2014 r. – umowa na budowę |
| 12 | Budowa obwodnicy Sanoka | 28 | 6,9 | 01.10.2014 r. – ogłoszono przetarg na wybór wykonawcy |
| 13 | Budowa obwodnicy Szczecinka | S11 | 12,0 | 28.08.2014 r. – ogłoszono przetarg na wybór wykonawcy |
| 14 | Budowa obwodnicy Wałcza | S10 | 17,8 | 28.08.2014 r. – ogłoszono przetarg na wybór wykonawcy |
| | RAZEM | | 160,9 | |

**Rozliczenie wykorzystanych środków finansowych
Krajowego Funduszu Drogowego oraz budżetu państwa:**

| l.p. | zadanie | 2010-2013 | 2014 |
|------|---|-------------|-----------|
| 1 | Budowa autostrady A1 Toruń - Stryków | 4 622 003,7 | 497 429,6 |
| 2 | Budowa autostrady A1 Stryków - Tuszyn | 181 179,3 | 168 997,5 |
| 3 | Budowa autostrady A1 Pyrzowice - Maciejów - Sośnica | 4 691 574,8 | 18 339,4 |
| 4 | Budowa autostrady A1 Sośnica Gorzyczki | 1 483 673,1 | 59 506,4 |
| 5 | Budowa obwodnicy Mińska Mazowieckiego w ciągu autostrady A2 na odc. w. Lubelska - Siedlce | 652 852,9 | 84,5 |
| 6 | Dostosowanie autostrady A2 Konin - Stryków do standardów autostrady płatnej i poboru opłat | 344 189,4 | 3 058,6 |
| 7 | Dostosowanie autostrady A4 Wrocław - Katowice na odc. Wrocław - Sośnica do standardów autostrady płatnej i poboru opłat | 243 628,5 | 7 481,8 |
| 8 | Budowa autostrady A2 Stryków - Konotopa | 4 033 537,5 | 18 597,8 |
| 9 | Dostosowanie autostrady A2 Stryków - Konotopa do standardów autostrady płatnej i poboru opłat | 0,0 | - |
| 10 | Budowa autostrady A4 Wielicka - Szarów wraz z drogą S7 Bieżanów - Christo Botewa - Igołomska | 206 534,2 | 3 172,1 |
| 11 | Budowa autostrady A4 Kraków - Tarnów w. Szarów - w. Krzyż | 2 524 646,6 | 46 223,3 |
| 12 | Budowa autostrady A4 Tarnów - Rzeszów w. Krzyż - w. Rzeszów Wschód wraz z odc. drogi ekspresowej S19 w. Rzeszów Zachód - w. Świlcza | 4 182 613,0 | 861 035,2 |
| 13 | Budowa autostrady A4 Rzeszów - Korczowa | 3 562 559,4 | 285 881,8 |
| 14 | Budowa autostrady A-4 Zgorzelec - Krzyżowa | - | 4 189,4 |
| 15 | Budowa w. Tczewska wraz z przebudową autostrady A6 na odcinku od Kijewa do w. Rzęśnia | 21 842,1 | 16 951,9 |
| 16 | Budowa obwodnicy Wrocławia A8 | 2 357 516,8 | 7 982,7 |
| 17 | Budowa północno - wschodniej obwodnicy Bielska - Białej w ciągu S1 Bielsko - Biała - Żywiec | 911 295,7 | 827,7 |
| 18 | Budowa drogi ekspresowej S2 w Warszawie, odc. w. Konotopa - w. Puławska wraz z odc. w. Lotnisko - Marynarska (S79) | 2 472 321,1 | 107 904,1 |
| 19 | Budowa drogi S3 Szczecin - Gorzów Wlkp. | 363 971,7 | - |
| 20 | Budowa drogi ekspresowej S3 Gorzów Wielkopolski - Nowa Sól; Gorzów Wlkp. (dk 3 w. Gorzów Południe) z węzłem - w. Sulechów (w. Kruszyna) | 1 772 268,5 | 167 357,9 |

| | | | |
|----|--|-------------|-----------|
| 21 | Budowa drogi S-3 Gorzów Wlkp. - Nowa Sól na odcinku Sulechów (w. Kruszyna) - Nowa Sól, II jezdnia obwodnicy Gorzowa Wlkp. oraz II jezdnia obwodnicy Międzyrzecza | - | 32 195,0 |
| 22 | Budowa drogi S3 Nowa Sól - Legnica (A-4) | - | 0,0 |
| 23 | Budowa drogi Ss-5 Żnin - Gniezno, odc. Mielno (w. Mielno) z węzłem - Gniezno (DK 5, węzeł Łubowo) | - | 28 373,1 |
| 24 | Budowa drogi S5 Gniezno - Poznań (w. Kleszczewo) | 1 328 255,4 | 8 852,5 |
| 25 | Budowa drogi S5 Kaczkowo - Korzeńsko Leszno (w. Kaczkowo) z węzłem - w. Korzeńsko z węzłem (koniec obwodnicy m. Rawicz) | 760 078,7 | 360 764,6 |
| 26 | Budowa drogi S-5 Poznań - Wrocław, odc. w. Korzeńsko - Wrocław (A-8, w. Widawa) | - | 200 408,6 |
| 27 | Budowa drogi S7 Gdańsk (A1) - Elbląg (S22) Gdańsk (S6, w. Południowy) - Koszwały (dk nr 7, w. Koszwały) Obwodnica Południowa Gdańska | 1 196 671,8 | 5 086,1 |
| 28 | Budowa drogi S37 Elbląg (S22) - Olsztynek (S51) Elbląg (w. Kazimierzowo) - Pasłęk (w. Raczki z węzłem) - Miłomłyn | 1 510 280,3 | 4 624,4 |
| 29 | Budowa drogi S7 Olsztynek (S51) - Płońsk (S10) odc. Nidzica - Napierki (w. Napierki) z węzłem | - | -9,3 |
| 30 | Budowa drogi S7 Olsztynek (S51) - Płońsk (S10) Olsztynek (S51) - Nidzica | 1 196 745,0 | 8 071,6 |
| 31 | Budowa drogi S-7 Radom (Jedlińsk) - Jędrzejów odc. Radom - granica woj. mazowieckiego | - | 37 507,5 |
| 32 | Budowa drogi S7 Radom (Jedlińsk) - Jędrzejów odc. Skarżysko Kamienna (dk 42 - Występa - odc. Kielce (dk nr 73, w. Wiśniówka) - Chęciny (w. Chęciny) | 1 181 382,0 | 49 192,7 |
| 33 | Budowa drogi S-7 Jędrzejów - gr woj. świętokrzyskiego, odc. Jędrzejów (dk 78, w. Piaski - gr woj. świętokrzyskiego) | - | 43 954,2 |
| 34 | Budowa drogi S-7 Bieżanów - Christo Botewa - Igołomska odc. Kraków (w. Igołomska, dk 79) - Kraków w. Christo Botewa (Rybitwy) | - | 41 026,2 |
| 35 | Przebudowa drogi S8 Wyszaków - Białystok odc. Jeżewo - w. Choroszcz - Białystok + obw. M. Zambrów i m. Wiśniewa | 1 157 888,7 | 22 597,9 |
| 36 | Przebudowa drogi S8 Piotrków Trybunalski - Warszawa w. Piotrków - w. Radziejowice z węzłem | 2 587 617,2 | 16 923,1 |
| 37 | Przebudowa drogi S-8 Wyszaków - Białystok (bez odcinków: Jeżewo - Choroszcz - Białystok i obw. m. Zambrów i m. Wiśniewo) odc. Wiśniewo - Mężenin | - | 60 562,3 |
| 38 | Budowa drogi ekspresowej S-8 węzeł Marki - Drewnica - węzeł Radzymin | - | 65 257,2 |
| 39 | Budowa drogi ekspresowej S8 na odcinku Salomea - Wolica wraz z powiązaniem z dk 7 odc. S8 Paszków - Opacz - Łopuszańska (odc. miejski) - ETAP I/CZĘŚĆ II | 209 526,0 | 27 019,9 |
| 40 | Budowa drogi ekspresowej S8 na odcinku Salomea - Wolica wraz z powiązaniem z dk 7 odc. S8 Paszków - Opacz - Łopuszańska (odc. pozamiejski) ETAP I/CZĘŚĆ I odc. 2 Janki Małe - skrzyżowanie z DW 721 w m. Sękocin Las | 70 767,3 | 232 149,6 |
| 41 | Przebudowa drogi ekspresowej S8 odc. Powązkowska - Marki (ul. Piłsudskiego) w. Modlińska - w. Piłsudskiego (Marki) | 1 029 765,3 | 11 786,0 |
| 42 | Przebudowa drogi S8 odc. Powązkowska - Marki (ul. Piłsudskiego) w. Powązkowska - w. Modlińska | - | 472 573,4 |
| 43 | Budowa drogi S8 Konotopa - ul. Powązkowska w Warszawie | 834 861,7 | 7 214,1 |
| 44 | Budowa drogi S8 Wrocław - Psie Pole - Syców | 1 004 413,2 | 1 667,6 |

| | | | |
|----|--|-------------|-----------|
| 45 | Budowa drogi ekspresowej S8 Syców - Kępno - Wieruszów - Walichnowy | 1 090 240,0 | 125 881,4 |
| 46 | Budowa drogi ekspresowej S8 na odc. Walichnowy - Łódź w. Walichnowy z węzłem - A1 (w. Łódź) | 3 986 237,8 | 963 503,9 |
| 47 | Przebudowa drogi krajowej 12/74 do parametrów drogi ekspresowej Piotrków Trybunalski - Sulejów - Opatów na odc. Kielce (dk nr 73) - Cedzyna - wylot wschodni z Kielc 2) | 269 970,7 | - |
| 48 | Budowa drogi S17 Kurów - Lublin - Piaski | 2 681 140,3 | 416 878,7 |
| 49 | Budowa drogi ekspresowej S-19 Lublin - Rzeszów odc. obwodnica Lublina W. Dąbrownica - w. Konopnica | - | 46 620,4 |
| 50 | Budowa drogi S-19 Lublin - Rzeszów odc. w. Sokołów Młp. Północ bez węzła - Stobierna | - | 6 275,9 |
| 51 | Budowa drogi S-19 Lublin - Rzeszów odc. w. Świlcza - w. Rzeszów Południe | - | 10 709,0 |
| 52 | Budowa drogi S19 Międzyrzec Podlaski - Lubartów obwodnice m. Kock i Woli Skromowskiej | 180 251,7 | - |
| 53 | Budowa drogi S19 Stobierna - Rzeszów Stobierna - w. Rzeszów Wschód (A4) | 227 247,5 | 662,5 |
| 54 | Budowa drogi ekspresowej S69 Bielsko - Biała - Żywiec, odc. węzeł Mikuszowice (Żywiecka / Bystrzańska) - Żywiec odc. Bielsko - Biała (w. Mikuszowice (Żywiecka/Bystrzańska) - Żywiec | 785 596,4 | 146 064,8 |
| 55 | Budowa obwodnicy Augustowa łącznie z przebudową ul Kardynała Wyszyńskiego na drodze nr 8 | 378 669,8 | 357 514,0 |
| 56 | Budowa zachodniej obwodnicy Poznania w ciągu drogi S11, odc. płn Złotkowo A2 (węzeł Głuchowo) etap I i IIa | 867 875,9 | 74 499,4 |
| 57 | Budowa obwodnicy Ropczyc na dk 4 | - | 908,1 |
| 58 | Budowa obwodnicy Wasilkowa na drodze nr 19 | 72 905,7 | 9,7 |
| 59 | Budowa obwodnicy Jarosławia na drodze nr 4 | 428 030,0 | 6 920,4 |
| 60 | Budowa obwodnicy Nowego Miasta Lubawskiego w ciągu nr 15 | 0,0 | - |
| 61 | Budowa obwodnicy Ełku na drodze nr 16 i 65 | 149 768,2 | - |
| 62 | Budowa zachodniej obwodnicy Mrągowa na drodze na 59 | 125 706,3 | - |
| 63 | Budowa obwodnicy Szczuczyna na drodze 61 | 19 669,5 | 51 296,5 |
| 64 | Budowa obwodnicy Bargłowa Kościelnego na drodze 61 | 77 480,7 | 90 487,2 |
| 65 | Budowa obwodnicy Stawisk na drodze nr 61 | 142 580,8 | 5 250,3 |
| 66 | Budowa obwodnicy Olecka na drodze 65 | 118 293,6 | 7 463,9 |
| 67 | Budowa obwodnicy Frampola na drodze na 74 | 42 765,3 | 716,9 |
| 68 | Budowa obwodnicy Hrubieszowa na drodze 74 | 132 518,8 | 41 910,1 |
| 69 | Budowa północnej obwodnicy Jędrzejowa na drodze nr 78 | 223 120,2 | 759,7 |
| 70 | Budowa obwodnicy Troszyna, Parłówko i Ostromice na dk S3 | 123 484,3 | - |
| 71 | Budowa obwodnicy Nowogardu na dk S6 | 195 497,9 | - |
| 72 | Budowa obwodnicy Ostrowa Wielkopolskiego w ciągu dk S11 (2 etapy) | 1 482,6 | 28 869,2 |
| 73 | Zachodnia obwodnica Łodzi w ciągu drogi ekspresowej S14 wraz z obwodnicą Pabianic - Obwodnica Pabianic. | 520 884,8 | - |
| 74 | Budowa obwodnicy Miękowa na dk nr S3 | 64 135,8 | - |
| 75 | Budowa obwodnicy Łęknicy na dk nr 12 | 63 923,5 | - |
| 76 | Budowa obwodnicy Opoczna na dk nr 12 | 169 683,3 | - |

| | | | |
|--------------------------------|--|---------------------|--------------------|
| 77 | ETAP I - Budowa obwodnicy Tyńca Małego w ciągu dk 35 | 99 647,9 | 31,6 |
| 78 | Budowa obwodnicy Brodnicy | - | 326,7 |
| 79 | Budowa obwodnicy Inowrocławia | - | 37 609,6 |
| 80 | Budowa obwodnicy Wielunia | - | 18 000,9 |
| 81 | Budowa obwodnicy Jarocina | - | 7 321,8 |
| 82 | Budowa obwodnicy Nysy | - | 4 285,3 |
| 83 | Budowa obwodnicy Kościerzyny | - | 4 050,8 |
| 84 | Budowa obwodnicy Kędzierzyna - Koźła na dk nr 40 (etap I) | 26 665,2 | - |
| 85 | Budowa obwodnicy Żyrardowa na dk 50 | 234 781,1 | 12 558,7 |
| 86 | Budowa obwodnicy Serocka na dk 61 | 150 017,2 | |
| 87 | Budowa obwodnicy m. Leżajsk w ciągu 77 | 83 364,9 | 38 964,6 |
| 88 | Budowa obwodnicy Siewierza na drodze nr 78 | 84 496,7 | - |
| 89 | Budowa obwodnicy Krakowa na odc. w. Radzikowskiego - w. Modlinca na drodze 94 | 117 581,5 | - |
| 90 | Przebudowa drogi nr 4 Machowa - Łańcut | 202 647,7 | - |
| 91 | Rozbudowa węzła OT (DK S6) z ul. Kartuską (DK 7) w Gdańsku - w. Karczemki | 224 070,7 | 44,3 |
| 92 | Przebudowa drogi nr 8 Białystok - Katryнка - Przewalanka - Białystok - Katryнка | 64 074,6 | 33,3 |
| 93 | Wzmocnienie dk 10 na odc. Dobrzejewice - Blinno | - | 153,4 |
| 94 | Przebudowa drogi nr 16 odcinek Olsztyn - Augustów (z wyłączeniem obwodnicy Eku), odc. Barczewo - Borki Wielkie | 280 229,6 | 34 686,0 |
| 95 | Budowa wiaduktu w Legionowie na drodze nr 61 | 36 946,5 | - |
| 96 | Budowa drugiego mostu przez Wisłę w ciągu drogi nr 77 wraz z ul. Lwowską bis w Sandomierzu; etap I - budowa drugiego mostu przez rz. Wisłę w Sandomierzu. | 62 377,8 | - |
| 97 | Rozbudowa i wzmocnienie dk 1 na odcinku Toruń - Włocławek - etap I | 77 346,1 | - |
| 98 | Przebudowa dk 2 na odc. Zakręt - Siedlce | 133 158,3 | - |
| 99 | Wzmocnienie dk 10 na odc. granica woj. kujawsko - pomorskiego - Sierpc | 2 688,5 | - |
| 100 | Wzmocnienie dk 12 na odc. Łask - Wadlew | 28 847,9 | - |
| 101 | Budowa mostu przez rzekę Wisłę koło Kwidzyna wraz z dojazdami w ciągu dk nr 90 | 357 604,9 | 2 432,8 |
| 102 | Wzmocnienie dk 97 na odc. Mazurowice - Wrocław | 44 400,0 | - |
| 103 | Pozostałe wydatki inwestycyjne (w tym usuwanie skutków powodzi, rozliczenie zamkniętych tytułów inwestycyjnych oraz rezerwa na zadania priorytetowe z załącznika 1a) | 4 324 007,0 | 20 565,1 |
| 106 | Wydatki na remonty dróg krajowych | 164 999,5 | - |
| 107 | Przebudowa dróg i mostów wraz z zadaniami poprawiającymi bezpieczeństwo ruchu drogowego | - | 149 393,9 |
| Krajowy Fundusz Drogowy | | 68 635 575,9 | 6 726 480,8 |
| Budżet Państwa | | 11 134 356,8 | 2 828 373,0 |
| RAZEM | | 79 769 932,7 | 9 554 853,8 |